

Отчет  
об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство асфальтированных подъездных путей и паркинга у здания детского юношеского подросткового спортивного клуба «КРОСС».
2. Место реализации инициативного проекта.
  - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Называевский.
  - 2.2. Поселение: Называевское городское поселение.
  - 2.3. Населенный пункт: город Называевск.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
  - 3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта.
  - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Называевский район, г. Называевск, ул. Пролетарская, 211, структурное подразделение казенного учреждения Называевского муниципального района «Называевский межпоселенческий центр по работе с молодёжью» детский, подростковый, юношеский спортивно – технический клуб «Кросс».
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:  
10.07.2023-15.09.2023

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1999398,34	1999326,86	71,48	по итогам торгов
2	Средства местного бюджета	300000,00	300071,48	71,48	по итогам торгов
2.1	Собственные средства местного бюджета	225000,00	240021,48	-15021,48	Возмещение недополученных инициативных платежей
2.2	Инициативные платежи физических лиц	30000,00	15050,00	14950	Недополучение инициативных платежей
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных	45000,00	45000,00	0	-

	предпринимателей				
Всего		2299398,34	2299398,34	0	

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ООО «Комсельхоззаготтр анс»	Предоставление ТС «КАМАЗ», выполнение земельных работ	Машино- часы	1- 3 часа	5250
2	ООО «УК «Называевск»	Грейдирование, выполнение земельных работ	Машино- часы	1- 5 часов	9 000
3	ИП Блинов В.Г.	Предоставление ТС «Бульдозер ДТ-75», выполнение земельных работ	Машино- часы.	1 – 6 часов	10800

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1.	Гробов Сергей Николаевич	уборка и подготовка территории к работам по благоустройству	954 м <sup>2</sup>
2.	Мансуров Станислав Шафикович		
3.	Подгол Анастасия Владимировна		
4.	Маляревич Анастасия Владимировна		
5.	Шинкевич Инна Анатольевна		

6.	Клевакина Ирина Владимировна		
7.	Ионенко Михаил Николаевич		
8.	Дейнес Александр Фридрихович		
9.	Кодаков Евгений Николаевич		
10.	Сабутов Бисимбай Барлбаевич		
11.	Таяновская Ольга Олеговна		
12.	Богатырева Светлана Николаевна		
13.	Кузнецов Сергей Евгеньевич		
14.	Казанцев Владислав Николаевич		
15.	Мансурова Анастасия Викторовна		
16.	Мансуров Шафик Равильевич		
17.	Фильченко Александр Николаевич		
18.	Соболев Сергей Анатольевич		
19.	Мальцев Дмитрий Васильевич		
20.	Бурлак Вячеслав Александрович	высадка саженцев кустов и деревьев по периметру ограждения у паркинга, полив и прополка, уход за зелеными насаждениями	30 штук
21.	Блинов Владимир Геннадьевич		
22.	Фалько Надежда Викторовна		
23.	Фалько Вадим Анатольевич		
24.	Дадонов Константин Александрович		
25.	Эзергайл Анатолий Эмильевич		
26.	Родаев Денис Викторович		
27.	Синекин Александр Александрович		
28.	Фатьянов Павел Павлович		
29.	Вострухин Геннадий Константинович	установка шлагбаума на въезде	
30.	Кузнецов Дмитрий Николаевич		
31.	Кузнецова Татьяна Владимировна		
32.	Кучемкина Ольга Сергеевна		
33.	Полевых Алексей Андреевич		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

В рамках исполнения проекта, в соответствии с локальной сметой проекта, проведена укладка асфальтобетонного покрытия подъездных путей и паркинга у здания ДПЮСТК «КРОСС» общей площадью 954 м<sup>2</sup>, в том числе: установка камня бортового БР 100.20.8 в количестве 150 штук; установленное ограждение секции 2000 мм в количестве 75 штук; высаженные деревья в количестве 10 штук; установленные вне здания светильники уличные консольные светодиодные в количестве 4 штук – работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектно – сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими правилами и отвечают правилам приемке работ.

Глава Администрации Называевского муниципального района

"13" октября 2023 года



(подпись)

С.А. Доценко  
(инициалы, фамилия)