

## ФОРМА

отчета об итогах реализации инициативного проекта

на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Обустройство территории, прилегающей к зданию центральной районной библиотеки в городе Называевск».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Называевский муниципальный район.

2.2. Поселение: Называевское городское поселение.

2.3. Населенный пункт: г. Называевск.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта: Омская область, Называевский район, город Называевск, ул. Кирова, д.43, Бюджетное учреждение культуры Называевского муниципального района «Культура»

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 17.04.2024-07.08.2024г

---

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2786000,00	2772192,49	13807,51	13807,51	
2	Средства местного бюджета, в том числе	247010,13	245652,59	1357,54	1357,54	
2.1	Собственные средства местного бюджета	153010,13	151652,59	1357,54	1357,54	
2.2	Инициативные платежи физических лиц	32000,00	32000,00			
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	62000,00	62000,00			
Всего		3033010,13	3017845,08	15165,05	15165,05	

-----

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Блинов В.Г	Предоставление ТС экскаватор VOLVOEO 55, выполнение земляных работ	шт	1	45000,00
2	ООО "Содружество"	Предоставление ТС Газель 33-02-бортовая, подвоз воды, вывоз мусора	шт	1	15000,00

-----

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Иванова Л.Н	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
2	Шумякина Е.А	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
3	Иконникова И.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
4	Вагнер О.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2

5	Федорова Н.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
6	Селиванова Е.П.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
7	Сверидина И.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
8	Макотро Г.Ф.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
9	Мамонтова Т.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
10	Созоненко О.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
11	Ященко Т.М.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
12	Будкина Т.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
13	Петроченко Л.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
14	Бекленищева О.Н.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
15	Лычко Е.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
16	Токарева О.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
17	Девяткина С.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
18	Завальнюк Н.С.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
19	Никитина И.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
20	Белоглазова Г.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
21	Бушуева С.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
22	Богачёва А.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
23	Бакулова О.М.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
24	Рац Н.Н.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
25	Галюк Е.А.	Поднос воды, погрузочные работы	60 кг

26	Анохина С.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
27	Кнутова Е.П.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
28	Кнутов А.С.	Поднос воды, погрузочные работы	60 кг
29	Кнутов Д.А.	Поднос воды, погрузочные работы	60 кг
30	Белкин В.П.	Поднос воды, погрузочные работы	60 кг
31	Слободина М.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
32	Волина Г.Т.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
33	Скоринович С.Т.	Поднос воды, погрузочные работы	60 кг
34	Федорова И.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
35	Федоров А.Н.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
36	Етикбаева Г.Е.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
37	Пермякова С.Е.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
38	Фатьянова О.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
39	Хавоярова О.Б.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
40	Узинская А.Г.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
41	Синельников Е.Н.	Демонтаж старых конструкций	35,7 м.п.
42	Захарова А.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
43	Назаров В.Л.	Демонтаж старых конструкций	35,7 м.п.
44	Байдашина Е.Н.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
45	Кисляк М.Н.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
46	Шпехт С.Н.	Демонтаж старых конструкций	35,7 м.п.

47	Савостина С.Н.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
48	Резина Ю.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
49	Хомяков Е.С.	Демонтаж старых конструкций	35,7 м.п.
50	Синельникова И.Н.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
51	Степанова Л.С.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
52	Чередниченко Ж.Н.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
53	Малышев В.П.	Демонтаж старых конструкций	446,16 м2
54	Рожкова О.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
55	Жуков Л.В.	Демонтаж старых конструкций	35,7 м.п.
56	Сидоренко А.И.	Демонтаж старых конструкций	35,7 м.п.
57	Жданов А.В.	Демонтаж старых конструкций	35,7 м.п.
58	Ильц А.В.	Демонтаж старых конструкций	35,7 м.п.
59	Матюхина Л.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
60	Сбитнев Д.В.	Демонтаж старых конструкций	35,7 м.п.
61	Блошенко А.А	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
62	Иконников А.И.	Погрузка мусора	200 кг
63	Хавоярова Ю.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
64	Корнов А.Е	Погрузка мусора	200 кг
65	Ворончихин В.И.	Погрузка мусора	200 кг
66	Рац Н.В	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
67	Яблонских И.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2

68	Скоробогатов С.Д.	Погрузка мусора	200 кг
69	Скоробогатова Н.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
70	Лучина Е.П.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
71	Антонова С.И.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
72	Шпехт М.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
73	Шпехт В.С.	Погрузка мусора	200 кг
74	Кучелкова А.Г.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
75	Кобанова Н.Н.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
76	Бауэр Е.В.	Очистка территории от ЖБИ	4 м2
77	Петроченко Ю.Н.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
78	Богатырева Н.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
79	Герцкова К.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
80	Мальцев Е.А.	Очистка территории от ЖБИ	4 м2
81	Мальцев Е. Н.	Очистка территории от ЖБИ	4 м2
82	Портных Н.В.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
83	Слободина М.Л.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
84	Лебедев В.Н.	Очистка территории от ЖБИ	4 м2
85	Дудолодова С.А.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2
86	Радько Л.Л.	Уборка территории, вынос мусора	446,16 м2


6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) укладка уличной плитки, установка осветительных приборов, установка и покраска ограждения;
- 2) демонтирована скамья;

3) приобретены урны за счет использования средств экономии.

Глава Администрации Называевского муниципального района.

30 августа 2024 года

  
С.А.Доценко  
(подпись)

